

Protokoll der Endprüfung

Prüfprotokoll der Einzelstückprüfung

24.04.2024 10:24:49

Test mit Prüfplan: 253933
Name des Prüfers: S.H.
Norm: siehe Typenschild

PAU-Nr.: 214004 Serien-Nr.: 00000001
Kundenauftrag: 000620363 Position: 00010
Artikel-Nr.: 253933 Umbau BSV 400A. (Dittli / Elektra) Powersafe Kupplung

Kunde: Oswald Cateringtechnik AG 000104318
Strasse: Alterswil 18
Land/PLZ/Ort: CH 3531 Oberthal

1. Sicherheitsprüfung

ISO-Test	Prüfspannung [V]= 519	Widerstand [MΩ]= 79	GUT
HV-Test	Prüfspannung [V]= 2719	Widerstand [MΩ]= 177	GUT
Hochspannungsprüfung (Leiter vs. Leiter (3-phasig))			GUT

2. Test der einzelnen Steckdosen

Dose	Art der Dose	PE-Test	FI-Test	Durchgangstest
1	Drehstrom	120.81 mΩm GUT	-	L1 L2 L3 N GUT
2	Drehstrom	117.78 mΩm GUT	-	L1 L2 L3 N GUT
3	Drehstrom	118.45 mΩm GUT	-	L1 L2 L3 N GUT
4	Drehstrom	111.15 mΩm GUT	-	L1 L2 L3 N GUT
5	Drehstrom	112.14 mΩm GUT	-	L1 L2 L3 N GUT
6	Drehstrom	132.63 mΩm GUT	-	L1 L2 L3 N GUT
Test 1		114.07 mΩm GUT		
Test 2		108.22 mΩm GUT		

3. Sichtprüfungen

Anweisung	Ergebnis
-----------	----------

Gesamtergebnis: GUT

Die Prüfung erfolgte mittels PC-gesteuerter Prüfanlage: G1005
System-Seriennummer: 11100-002
Letzte Kalibrierung: 31. Jan. 2024

FI 500mA für Dosen 1-5 mit Messgerät "Fluke 1663" getestet
Ergebnis: GUT

Die Prüfanlage wird periodisch mit einem Prüfdummy getestet.